



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR		REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
			-	-117.524,16

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	Em Análise	1	un	0	2	117.524,16	28.712,41	27.384,04	56.096,45	47,73%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
		(%)					(100,00%)	(24,43%)	(23,30%)	(47,73%)	
		Repasso					-	-	-	-	
		Contrapartida					117.524,16	28.712,41	27.384,04	56.096,45	47,73%
		Outros					-	-	-	-	
		Investimento					117.524,16	28.712,41	27.384,04	56.096,45	

Acumulado Anterior: 24,43%

Observações:

PALMITAL/PR
Local

Representante Tomador

Nome: ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO
Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MARELISE AMARAL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 168.317/D
ART/RR: 1720210542962

Responsável Social

Nome: MONICA LAIS KUZNHARSKI
Cargo: TECNICA DE CONTROLE



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 N° SICONV 0 APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMÍTAL NOME DA EMPRESA THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA N° CTEF 0

Medição: 2 Período: 03/02/2021 a 24/02/2021 % Realizado Período: 23,30% % Realizado Acum.: 47,73%

Table with 25 columns representing months from 01 to 25. Row 1 shows values for months 1-25. Row 2 shows values for months 1-25.

Table with 2 columns: Nº do Evento, Título dos Eventos. Lists 22 events including 'Administração Local', 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'MOVIMENTAÇÃO DE TERRA', etc.

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Table with 12 columns: Medição 1 to Medição 12. Shows cumulative values and percentages for each measurement period.

Summary table with 2 columns: Medições, Acumulado. Shows total values for the period.

Mareliane Amaral dos Santos

Responsável Técnico pela Fiscalização Nome: MARELISE AMARAL DOS SANTOS Profissão: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU: 168.317/D ART/RR: 1720210542962

PALMÍTAL/PR Local quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA-ME

CNPJ: 22.373.376/0001-84


TOMADA DE PREÇOS Nº: 02/2020

CONTRATO Nº: 10/2020

MEDIÇÃO: 02

DATA: 24/02/2021


PERÍODO: JANEIRO DE 2021.




EXECUÇÃO DE ALVENARIA E VIGAS
IMAGEM 01



EXECUÇÃO DE PILARES
IMAGEM 02




EXECUÇÃO DE ALVENARIA/ MURO
IMAGEM 03



EXECUÇÃO DE VIGAS CINTAS E
VERGAS/CONTRA VERGAS
IMAGEM 04



EXECUÇÃO DE VIGAS CINTAS
IMAGEM 05



ALVENARIA
IMAGEM 06

Palmital, 24 de fevereiro de 2021.

Marelise Amaral dos Santos

Marelise Amaral Dos Santos

CREA-PR 168.345/D